

		ESTADO DE MATO GROSSO						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO						
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE EM 16 DE MAIO DE 2023								
PROJETOS	ENGENHEIRO FISCAL	EXECUTADO	SITUAÇÃO ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	TOTAL DO PROJETO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	RESUMO DO CONTRATO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO	GRACYELA LOEBENS	98,08%	EXECUÇÃO	R\$ 4.119.007,90	R\$ 69.224,43	R\$ 4.188.232,33	MAIO/2022 A MAIO/2023	Obra em fase de finalização
ESCOLA ESTADUAL LEDY ANITA BRESCANCIN		74,00%	EXECUÇÃO	R\$ 2.287.955,16	R\$ 810.146,63	R\$ 3.098.101,79	JULHO/2022 A DEZEMBRO/2023	Obra em Andamento
SALÃO DE LUTAS		0,00%	EXECUÇÃO	R\$ -	R\$ 821.920,66	R\$ 821.920,66	JUNHO/2023 A DEZEMBRO/2023	Ordem de Início emitida
CONSTRUÇÃO UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO		62,24%	EXECUÇÃO	R\$ 359.316,74	R\$ 217.991,52	R\$ 577.308,26	JANEIRO/2023 A JUNHO/2023	Obra em Andamento
PROLONGAMENTO DA AVENIDA SANTA MARIA	GABRIEL CAETANO ABRANTES DE QUADROS	0,00%	EXECUÇÃO	R\$ -	R\$ 2.811.679,63	R\$ 2.811.679,63	ABRIL/2023 A AGOSTO/2023	Obra em Andamento
ESTRADA SANTO ANTONIO DA FARTURA		14,60%	EXECUÇÃO	R\$ 601.156,84	R\$ 3.516.477,82	R\$ 4.117.634,66	SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023	Obra em Andamento
SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR BUEIROS DE CONCRETO		0,00%	EXECUÇÃO	R\$ -	R\$ 1.796.877,41	R\$ 1.796.877,41	FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023	Obra em Andamento
AV. SÃO CRISTOVÃO		0,00%	EXECUÇÃO	R\$ -	R\$ 4.289.068,59	R\$ 4.289.068,59	FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023	Obra em Andamento
PONTE DO GARBÚGIO / DOM OSÓRIO		30,53%	EXECUÇÃO	R\$ 1.854.781,80	R\$ 4.221.092,80	R\$ 6.075.874,60	JANEIRO/2023 A JULHO/2023	Obra em Andamento
ESTRADA DO GARBÚGIO		0,00%	EXECUÇÃO	R\$ 473.267,15	R\$ 20.376.232,85	R\$ 20.849.500,00	MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024	Obra em Andamento
ESCOLA ESTADUAL PROF. ALICE BARBOSA PACHECO		7,65%	EXECUÇÃO	R\$ 176.110,29	R\$ 2.125.309,89	R\$ 2.301.420,18	AGOSTO/2022 A JULHO/2023	Obra em Andamento
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE PARA IMPLANTAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL E COZINHA PILOTO	HAYLA LOANNA PEREIRA DOS SANTOS	22,31%	EXECUÇÃO	R\$ 669.398,70	R\$ 2.330.601,30	R\$ 3.000.000,00	JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023	Obra em Andamento
GARAGEM PARA ÔNIBUS		34,76%	EXECUÇÃO	R\$ 283.534,29	R\$ 532.216,86	R\$ 815.751,15	FEVEREIRO/2023 A JULHO/2023	Obra em Andamento
LABORATÓRIO MUNICIPAL		0,00%	AGUARDANDO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ 593.501,90		Aguardando Contrato
CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM AMERICA		38,06%	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 738.426,76	R\$ 1.201.410,38	R\$ 1.939.837,14	OUTUBRO/2021 A MAIO/2023	Rescisão de Contrato
SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR BUEIROS DE CONCRETO		0,00%	EXECUÇÃO	R\$ -	"1796877,41"	"1796877,41"	FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2023	Obra em Andamento
PISCINA CENTRO DO IDOSO	LUCAS DE SOUZA	53,00%	EXECUÇÃO	R\$ 456.469,75	R\$ 408.251,52	R\$ 864.721,27	JANEIRO/2023 A MAIO/2023	Obra em Andamento
PASSARELA NO BORDAS DO LAGO		0,00%	AGUARDANDO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ 495.446,61		Aguardando Contrato
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PARAISO		48,89%	EXECUÇÃO	R\$ 688.333,03	R\$ 719.629,50	R\$ 1.407.962,53	OUTUBRO/2021 A MAIO/2023	Obra em Andamento
ESCOLA ESTADUAL ADIB AYESH		94,27%	EXECUÇÃO	R\$ 8.392.363,58	R\$ 510.111,84	R\$ 8.902.475,42	31/01/2018 - 30/06/2023	Obra em Andamento
ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DA FARTURA	BIANCA HARUMI Y. GARCIA	16,94%	EXECUÇÃO	R\$ 287.791,60	R\$ 2.250.944,89	R\$ 2.538.736,49	JUNHO/2022 A AGOSTO/2023	Obra em Andamento
REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO		59,81%	EXECUÇÃO	R\$ 552.771,00	R\$ 924.034,96	R\$ 924.034,96	NOVEMBRO/2022 A AGOSTO/2023	Obra em Andamento
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL WALDEMON MORAES COELHO		8,30%	EXECUÇÃO	R\$ 644.573,68	R\$ 7.767.053,61	R\$ 7.767.053,61	DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE MAIO DE 2024	Obra em Andamento
CRECHE ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA FARTURA		0,00%	EXECUÇÃO		R\$ 761.510,07	R\$ 761.510,07	MAIO/2023 ATÉ OUTUBRO/2023	Ordem de Início emitida
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) 04 DE OUTUBRO		JOSÉ VICTOR DE LIMA	60,22%	EXECUÇÃO	R\$ 290.235,61	R\$ 191.756,90	R\$ 481.992,51	AGOSTO/2022 A ABRIL DE 2023
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO	81,87%		EXECUÇÃO	R\$ 386.442,96	R\$ 85.569,05	R\$ 472.012,01	AGOSTO/2022 A ABRIL DE 2023	Obra em Andamento
EXECUÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JUPIARA	24,07%		EXECUÇÃO	R\$ 1.572.549,24	R\$ 4.959.561,08	R\$ 6.532.110,32	MAIO/2022 A ABRIL 2023	Obra em Andamento
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 24.834.486,08</b>	<b>R\$ 63.698.674,19</b>	<b>R\$ 88.424.764,10</b>		

	EXECUTADO	À EXECUTAR	TOTAL	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº GRACYELA	R\$ 6.766.279,80	R\$ 1.919.283,24	R\$ 8.685.563,04	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº GABRIEL	R\$ 2.929.205,79	R\$ 37.011.429,10	R\$ 39.940.634,89	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº HAYLA	R\$ 1.867.470,04	R\$ 6.189.538,43	R\$ 8.057.008,47	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº LUCAS	R\$ 1.144.802,78	R\$ 1.127.881,02	R\$ 2.272.683,80	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº BIANCA	R\$ 9.877.499,86	R\$ 11.452.145,30	R\$ 21.329.645,16	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
SUBTOTAL ENGº JOSÉ	R\$ 2.249.227,81	R\$ 5.236.887,03	R\$ 7.486.114,84	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
	<b>R\$ 24.834.486,08</b>	<b>R\$ 62.937.164,12</b>	<b>R\$ 88.365.152,10</b>	